

Таблица 1

№		Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения <sup>2</sup>				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/Л - IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	ВСЕГО,	2016	2016	2016	100	221,76	0	221,76	213,45	8,32	8,32	0,00	0	8,32	-
1	За счет тарифа на передачу:	2016	2016	2016	100	120,68	0	120,68	8,52	112,16	112,16	0,00	0	112,16	-
1.1	Строительство 2 КЛ-6 кВ от РТП-5000 до РТП-500	2016	2016	2016	0	25,85	25,85	25,85	0,00	25,85	25,85	0,00	0	25,85	-
1.2	Строительство 2 КЛ-10 кВ от РТП-6040 до РТП-665	2016	2016	2016	0	44,82	44,82	44,82	0,00	44,82	44,82	0,00	0	44,82	-
1.3	Строительство 2 КЛ-10 кВ от РТП-665 до РТП-650	2016	2016	2016	0	23,06	23,06	23,06	0,00	23,06	23,06	0,00	0	23,06	-
1.4	Строительство БКТП 2х250 рядом с ТП-675	2016	2016	2016	0	6,42	6,42	6,42	0,00	6,42	6,42	0,00	0	6,42	-
1.5	Строительство новой ТП-561 1БКТП-250	2016	2016	2016	0	3,24	3,24	3,24	0,00	3,24	3,24	0,00	0	3,24	-
1.6	Строительство КЛ-0,4 кВ в г. Реутов	2016	2016	2016	0	17,30	17,30	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	0	17,30	-
1.7	Реконструкция ТП-684	2016	2016	2016	100	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	-0,44	0,00	0	0,44	-
1.8	Строительство ТП-584	2016	2016	2016	100	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	-0,68	0,00	0	0,68	-
1.9	Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-586 до КТП-585	2016	2016	2016	100	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	-0,12	0,00	0	0,12	-
1.10	Строительство КЛ-0,4 кВ в г. Железнодорожный	2016	2016	2016	100	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	-0,08	0,00	0	0,08	-
1.11	Строительство системы водоснабжения и водоотведения базы в мкр. Темниково	2016	2016	2016	100	0,73	0,73	0,00	0,73	0,00	-0,73	0,00	0	0,73	-
1.12	Приобретение 3-х 2БКТП-1250/6/0,4 Кв	2016	2016	2016	100	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	-0,25	0,00	0	0,25	-
1.13	Приобретение силовых трансформаторов 10/0,4 кВ	2016	2016	2016	100	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	-0,13	0,00	0	0,13	-
1.14	Приобретение Автомобиля ГАЗ-27057	2016	2016	2016	100	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	-0,81	0,00	0	0,81	-
1.15	Приобретение Автомобиля AUDI	2016	2016	2016	100	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00	0	0,03	-
1.16	Приобретение Экскаватора-погрузчика	2016	2016	2016	100	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	-0,08	0,00	0	0,08	-
1.17	Приобретение компьютерной техники	2016	2016	2016	100	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,00	0	0,05	-
1.18	Повышение энергоэффективности: Монтаж системы АСКУЭ в сетях ЗАО "ЭЛЭС"	2016	2016	2016	100	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00	-5,10	0,00	0	5,10	-
1.19	За счет платы за тех. присоединение	2016	2016	2016	100	101,09	101,09	101,09	204,93	0	-103,85	0	0	204,93	изменение количества заявок на тех. присоединение

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	221,76	213,45	8,31	0	-
A	Собственные средства, в т.ч.:	221,76	213,45	8,31	0	-
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	101,08	204,93	-103,85	0	-
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	101,08	204,93	-103,85	0	-
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	101,08	204,93	-103,85	0	-
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	101,08	204,93	-103,85	-103	изменение количества заявок на тех. присоединение
A.2	Амортизационные отчисления	120,68	8,52	112,16	0	-
A.3	Прочие собственные средства	0	0	0	0	-
A.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	-
...						-
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	-
B.1	Кредиты	0	0	0	0	-
B.2	Займы	0	0	0	0	-
B.3	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	-
B.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	-
...						-
V	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	-
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0	0	0	0	-
Г.1	Лизинг	0	0	0	0	-
	Справочно:	0	0	0	0	-
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>	0	0	0	0	-
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>	0	0	0	0	-

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Генеральный директор ЗАО "ЭЛЭС"

/А.А. Кретов/